

**Comune di Partanna (TP)**

**RELAZIONE  
PROGRAMMA  
LAVORI**

I PROGETTISTI

## **PROGRAMMA LAVORI.**

In accordo con quanto previsto dall'art. 105 del capitolato speciale d'appalto vengono di seguito esplicitate le fasi , di massima, dello svolgimento dei lavori al fine di creare il minimo disagio possibile nei confronti delle attività scolastiche e di quelle connesse svolte dagli operatori del settore e dagli alunni.

Il programma prevede la esecuzione delle opere per parti di edificio che possono essere omogeneizzate nell'arco del periodo di 12 mesi. In sostanza viene previsto che l'inizio dei lavori avvenga in contemporanea e/o durante lo svolgimento delle attività scolastiche, per cui è necessario che le attività vengano organizzate e distribuite in spazi indipendenti e non interferenti con i lavori.

I lavori inizieranno dal primo piano e le attività che in esso si svolgono verranno trasferite al piano terra e al piano seminterrato . Verranno impiegate due squadre di lavoro possibilmente con doppio turno.

Ultimati i lavori interni al primo piano , in esso verranno trasferite le attività svolte al piano terra che verrà interessato dai lavori . anche in tale piano i lavori verranno eseguiti con le stesse modalità del piano primo.

Ultimato il piano terra , in esso verranno trasferite le attività del piano seminterrato che verrà interessato ai lavori e nello stesso tempo verranno eseguiti i lavori nella palestra e nelle aree esterne all'edificio.

Il cronoprogramma traccia le fasi di svolgimento dei lavori che dovranno essere armonizzate con il POS che redigerà l'impresa, con le esigenze effettive e temporali della scuola dipendenti dall'effettivo inizio dei lavori legato ai tempi di espletamento delle attività amministrative per l'aggiudicazione.

In conclusione il programma detta le linee generali a cui l'impresa dovrà uniformarsi, fermo restando che in fase esecutiva verranno dettagliate le lavorazioni da eseguire e i tempi in funzione della data di inizio.

I progettisti

