

COMUNE DI PARTANNA

PROVINCIA DI TRAPANI

Via XX Settembre n°15

LAVORI DI MIGLIORAMENTO E/O ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTISISMICHE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE DENOMINATO PLESSO DI VIA MESSINA N. 4, NONCHE' ALL'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ALLA NORMATIVA VIGENTE. CUP. I36E1800012001 IDENTIFICATO CON IL CODICE 0810152624. FINANZIAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI "DIPARTIMENTO CASA ITALIA"



Il Progettista:

Ing. Antonio Di Giovanni



IL R.U.P

N° ELABORATO

Elab. 55

TITOLO

**PROGETTO ECONOMICO:
Cronoprogramma dei Lavori**

SCALA

DATA

Settembre 2020

FILE :

Committente
COMUNE DI PARTANNA

Lavori di : LAVORI DI MIGLIORAMENTO E/O ADEGUAMENTO ALLE
NORMATIVE ANTISISMICHE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA'
COMUNALE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE DENOMINATO
PLESSO DI VIA MESSINA N. 4, NONCHE' ALL'ADEGUAMENTO
IMPIANTISTICO ALLA NORMATIVA VIGENTE. CUP: I36E1800012001

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Per lavori a base d'asta	1.331.925,63
Oneri sicurezza, di cui	71.076,89
diretti (inclusi nei lavori)	71.076,89
speciali (non compresi nei lavori)	
Per somme a disposizione dell'amministrazione	362.249,48
Importo complessivo del progetto	1.765.252,00

PARTANNA, li'

Il Progettista

PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE LAVORI	Importo tot.	da 16/11/2020	da 08/02/2021	da 26/03/2021	da 10/05/2021	da 25/06/2021	da 09/08/2021	da 24/10/2021	da 31/12/2021	da 08/03/2022
		a 07/02/2021	a 25/03/2021	a 09/05/2021	a 24/06/2021	a 08/08/2021	a 23/10/2021	a 30/12/2021	a 07/03/2022	a 17/05/2022
1.- ADEGUAMENTO STRUTTURALE	€ 525.878,53	66.930,00	109.956,42	107.566,07	109.956,42	107.566,07	23.903,57			
2.- IMPIANTI	€ 525.878,53						51.087,27	84.730,11	83.484,08	42.365,05
3.- OPERE EDILI	€ 261.666,51									
	€ 544.380,59	83.445,20	45.696,18	44.702,78	45.696,18	44.702,78	75.498,04	67.550,87	66.557,48	70.531,06
4.- ONERI DIRETTI SICUREZZA	€ 544.380,59									
	€ 71.076,89	10.895,00	5.966,31	5.836,61	5.966,31	5.836,61	9.857,38	8.819,76	8.690,06	9.208,87
	€ 71.076,89									
IMPORTO	€	161.270,19	161.618,91	158.105,46	161.618,91	158.105,46	160.346,26	161.100,74	158.731,62	122.104,98
IMPORTO PROGRESSIVO	€	161.270,19	322.889,11	480.994,56	642.613,47	800.718,93	961.065,19	1.122.165,94	1.280.897,55	1.403.002,53
PERCENTUALE	%	11,49	11,52	11,27	11,52	11,27	11,43	11,48	11,31	8,70
PERCENTUALE PROGRESSIVA	%	11,49	23,01	34,28	45,80	57,07	68,50	79,98	91,30	100,00

Committente
COMUNE DI PARTANNA

Lavori di : LAVORI DI MIGLIORAMENTO E/O ADEGUAMENTO ALLE
NORMATIVE ANTISISMICHE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA'
COMUNALE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE DENOMINATO
PLESSO DI VIA MESSINA N. 4, NONCHE' ALL'ADEGUAMENTO
IMPIANTISTICO ALLA NORMATIVA VIGENTE. CUP: I36E1800012001

Impresa :

PROGRAMMAZIONE DEI S.A.L.

Per lavori a base d'asta	1.331.925,63
Oneri sicurezza, di cui	71.076,89
diretti (inclusi nei lavori)	71.076,89
speciali (non compresi nei lavori)	
Per somme a disposizione dell'amministrazione	362.249,48
Importo complessivo del progetto	1.765.252,00

PARTANNA, li'

Il Progettista

PROGRAMMA EMISSIONE DEI S.A.L.

N°	Data	Giorni Progressivi	Giorni Periodo	Imp. Progressivo	Imp. Del periodo	%
	16/11/2020	0	0	Inizio Lavori		
1	07/02/2021	83	83	161.270,19	161.270,19	11,49%
2	25/03/2021	129	46	322.889,11	161.618,91	23,01%
3	09/05/2021	174	45	480.994,56	158.105,46	34,28%
4	24/06/2021	220	46	642.613,47	161.618,91	45,80%
5	08/08/2021	265	45	800.718,93	158.105,46	57,07%
6	23/10/2021	341	76	961.065,19	160.346,26	68,50%
7	30/12/2021	409	68	1.122.165,94	161.100,74	79,98%
8	07/03/2022	476	67	1.280.897,55	158.731,62	91,30%
9	17/05/2022	547	71	1.403.002,53	122.104,98	100,00%

